

Faktensammlung Grundsteinlegung Schloss Sonnenstein

Kosten:

Gesamtkosten für den Landkreis: ca. 44,9 Mio. €

Gesamtförderung: ca. 29,2 Mio. €

davon Finanzhilfen: ca. 23,4 Mio. € (jeweils zur Hälfte von Bund u. Freistaat)

davon kommunaler Eigenanteil: ca. 5,9 Mio. € (trägt der Landkreis)

Bautenstand :

- Baustelleneinrichtung hergerichtet 100 %, alle 3 Krane gestellt
- Gerüstarbeiten Gebäudeteil Elbflügel und Gebäudeteil Stadtflügel fertig gestellt
- Abbrucharbeiten
 - Stadtflügel Abbruch Innenputz, Dachstühle
 - Elbflügel Abbruch Innenputz, Fußböden,
 - Fußbodentieferlegung für Serverraum
 - Abbruch Außenputz
- Rohbauarbeiten
 - Horizontale Abdichtung Außenwände Elbflügel und Stadtflügel (Aufsägen der Wände und Verlegung einer Folie zum Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit)
 - Sicherungsmaßnahmen für Baubehelfe, Stahlkonstruktionen
 - Mauersanierung im Bereich Schloßstreppe
 - Ausmauerungen Bestandswände
 - Beginn Erdarbeiten Parkhaus
 - Herstellung Aufzugsunterfahrten
 - Herstellung Unterbeton Fußböden

Aufträge an Nachunternehmer :

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| - Baustelleneinrichtung, Erschließung | Fa. Scheffler, Bad Gottleuba |
| - Parkhaus | Fa. Goldbeck, Markleeberg |
| - Gerüstbau Stadtflügel | Fa. GFS, Heidenau |
| - Gerüstbau Elbflügel | Fa. ThyssenKrupp, Dresden |
| - Abbruch Stadtflügel | Fa. Bertram, Dresden |
| - Abbruch Elbflügel | Fa. Centro, Dresden |
| - Aufzüge | Fa. KONE, Dresden |
| - Horizontale Abdichtung | Fa. Nittel, Pirna |
| - Stahlbau Sicherung | Fa. Walther, Wilsdruff |
| - Materiallieferanten | Großraum Dresden |

Richtfest geplant: Ca. 3. – 4. Oktoberwoche 2010

Inbetriebnahme : 01.12.2011