

Beschreibung der Baumaßnahmen (aktueller Stand)

Das Vorhaben für den Ersatzneubau der Schule zur Lernförderung gliedert sich in die nachfolgenden Abschnitte:

- Neubau der Schule
- Sanierung der Sporthalle
- Herstellung der Außenanlagen
- Errichtung der Solaranlage.

Der Ersatzneubau der Schule ist ein Winkelbau mit einem Süd- und einem Ostflügel.

Nach Nordwesten ergibt sich dadurch ein geschützter Schulhof.

Der 2-geschossige Hauptflügel entlang der Remscheider Str. wird durch einen 3-geschossigen Ostflügel ergänzt.

Das Gebäude wird in traditioneller Massivbauweise mit einem Wärmedämmverbundsystem errichtet.

Das vorliegende Sanierungskonzept der Turnhalle beinhaltet die Behebung bautechnischer, bauphysikalischer und baurechtlicher Mängel.

Dazu gehört die Erneuerung der Außenhülle an Wänden und dem Dach.

Die Sanitäreinrichtungen, Umkleide- und Waschräume werden den heutigen Anforderungen angepasst.

Das Außengelände um das Schulgebäude sowie zwischen diesem und der Sporthalle wird neu und behindertengerecht gestaltet.

Neben notwendigen Fahrgassen, Pkw- und Fahrradstellplätzen werden Pausen- und Freiflächen errichtet.

Auf dem Dach der Schule wird eine Solaranlage installiert. Sie dient primär der eigenen Wärmeversorgung. In den Sommermonaten wird die erzeugte Überschusswärme in das Netz der Stadtwerke Pirna eingespeist.

Beschreibung der weiter geplanten Bauarbeiten

Derzeit werden neben den restlichen Rohbauarbeiten die Dachdeckerleistungen auf dem ersten Gebäudeteil ausgeführt.

In diesem Zusammenhang wird bereits die Unterkonstruktion für die Solaranlage montiert.

Die Fenster befinden sich in der Fertigung und werden ab Anfang Januar eingebaut.

Unter diesen Voraussetzungen beginnen auch die Installationsarbeiten für Sanitär, Heizung, Lüftung und Elektro.

Insgesamt befinden sich die Bauarbeiten im Plan und der Bauherr geht von einer Fertigstellung im Dezember 2010 aus.